

SFS – SAMARBEIDSORGANET FOR SURNA

Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Fiskeforvalter Magnus Sættem.

Surnadla kommune v/ Miljøvernleder Bodil Gjeldnes.

Rapport om utført arbeid i sidebekker i Surnavassdraget.

Til orientering:

Viser til vår søknad om gjennomføring av tiltak i Honnstadbekken og Sætergryta og kan meddele at arbeidet er gjennomført etter de planer som var godkjent.

Honnstadbekken:

Arbeidet i Honnstadbekken ble utført i januar – februar 2015

Det ble gjennomført følgende tiltak:

- **Plastring av bekkekant med stor stein, på 26 steder med til samme 900 l.meter og det gikk med ca 800 m³ stein.**
- **Lagt ut gytegrus på to steder, med til sammen 20 m³ grus.**
- **Laget et steinreir i Faksneshølen med stor stein ca 15 m³.**
- **Lagt ut røtter og stokker i elvebunnen på flere steder.**
- **Fjernet propp av trær og kvist som har dannet seg i bekken.**

Honnstadbekken ble befart på våren etter at isen var gått. Resultatet av arbeidet som var gjort ser svært bra ut. SFS kommer til å ha bekken under observasjon og se om det gyter fisk i bekken og senere vil vi registrere om hvordan det er med yngel i bekken.

Sætergryta:

Arbeidet i Sætergryta ble utført i september 2014

Det ble gjennomført følgende tiltak:

- **Forsterkning av bekkekant med stor stein.**
- **Lagt ut stein for å få til bedre skul for fiskeungene.**
- **Senket nivået på kjørevad til det nivå det hadde tidligere.**

Det ble registrert gyting av aure i Sætergryta i oktober – november.

Surnadal, 7. juli 2015

Samarbeidsorganet for Surna

Erik Øien

Vedlegg: Legger ved bilder fra Honnstadbekken.

SFS – SAMARBEIDSORGANET FOR SURNA



Slik så store deler av bekken ut før arbeidet startet opp. Her var det ikke mye skjul for fiskunger.



Utlegging av stor stein med gravemaskin.

SFS – SAMARBEIDSORGANET FOR SURNA



Utlegging av stein med vribar skuffe.



Her blir det mye skjul for fiskeunger.

SFS – SAMARBEIDSORGANET FOR SURNA



Utlegging av gytegrus.